

جدول پیشرفت فیزیکی ماهیانه

ناظر : تالهی - قاسمی - جمشیدی نسب - محمدی - تالهی

| ردیف | عنوان | درصد پیشرفت فیزیکی | شروع | سال | درصد پیشرفت فیزیکی بروزه های خرم آباد در سال ۱۳۸۹ | | | | | | | | | | | | توضیحات | اعتبار | اعتبار | سال | | |
|------|---------------------------------------|--------------------|------|-----|---|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|---------|--------|--------|--------|-----|--------|
| | | | | | قبل | میلیون | قبل | میلیون | قبل | میلیون | قبل | میلیون | قبل | میلیون | قبل | میلیون | قبل | میلیون | قبل | میلیون | قبل | میلیون |
| ۱۳ | تعییرات انسانی بیمارستان عسلی | - | - | ۸۹ | ۵۰ | ۱۰ | ۵ | ۵ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۱۴ | تعییرات انسانی بیمارستان مدنی | - | - | ۸۹ | ۴۰ | ۱۵ | ۱۰ | ۵ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۱۵ | تعییرات انسانی بیمارستان عنایر | - | - | ۸۹ | ۶۰ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۰ | ۵ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۱۶ | تعییرات انسانی بیمارستان اعصاب و روان | - | - | ۸۹ | ۷۰ | ۴۵ | ۴۰ | ۱۰ | ۵ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ناظر : بیگی - محمدی - موسوی

| ردیف | عنوان | درصد پیشرفت فیزیکی | شروع | سال | درصد پیشرفت فیزیکی بروزه های سبیدشت در سال ۱۳۸۹ | | | | | | | | | | | | توضیحات | اعتبار | اعتبار | سال | | |
|------|-------------------------------|--------------------|------|-----|---|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|---------|--------|--------|--------|-----|--------|
| | | | | | قبل | میلیون | قبل | میلیون | قبل | میلیون | قبل | میلیون | قبل | میلیون | قبل | میلیون | قبل | میلیون | قبل | میلیون | قبل | میلیون |
| ۱ | منازل سازمانی سبیدشت (۴ واحد) | - | - | ۸۸ | ۸۴ | ۸۳ | ۸۲ | ۸۱ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
| ۲ | خانه پیبدشت جل زیز | - | - | ۸۹ | ۴۵ | ۳۵ | ۳۰ | ۲۵ | ۲۰ | ۸ | ۵ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۳ | خانه پیبدشت شباندر | - | - | ۸۹ | ۲۵ | ۲۲ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۳ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۴ | خانه پیبدشت لارکه | - | - | ۸۹ | ۴۵ | ۴۰ | ۳۰ | ۱۵ | ۵ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۵ | تعییرات انسانی بیمارستان امام | - | - | ۸۹ | ۸۵ | ۸۵ | ۴۰ | ۱۵ | ۵ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



جدول پیشرفت فیزیکی ماهیانه

نظریین : چگنی - محمدی - جمشیدی نسب

ناظر منطقه: موسوی - محمدی - منتی/سر ناظر: آزادمهر



جدول پیشرفت فیزیکی ماهیانه

ناظرین : چگنی - محمدی - جمشیدی نسب

| ردیف | عنوان | سال شروع | درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال | درصد پیشرفت فیزیکی بروزه های بروجرد در سال ۱۳۸۹ | | | | | | | | | | | | اعتبار سال قبل میلیون ریال | اعتبار سال جاری میلیون ریال | توضیحات |
|------|---|----------|---------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | | | |
| ۱ | مرکز پیشگیری درمانی پلکان سفلی | ۸۸ | ۷ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۳۸ | ۳۵ | ۳۵ | ۱۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۴۰ | ۴۰ | انتخاب پرمانکار - مشکل زمین - پیگیری از طبق دفتر و شبکه جهت رفع مشکل زمین - خعال |
| ۲ | بخش سوختگی بیمارستان شهدید چمران | ۸۸ | ۱۸ | ۶۰ | ۶۰ | ۵۵ | ۵۴ | ۵۰ | ۴۸ | ۴۵ | ۴۳ | ۴۰ | ۲۸ | ۲۵ | ۲۰ | ۶۰ | ۶۰ | |
| ۳ | خانه پیشگفتاری | ۸۹ | - | ۴۵ | ۴۰ | ۳۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۱۰ | - | - | - | - | - | ۴۰ | ۴۰ | تخرب ساختمان قدیمی |
| ۴ | خانه پیشگفتاری قیاتوری | ۸۹ | - | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۰ | ۷ | ۵ | - | - | - | - | - | ۴۰ | ۴۰ | مشکل زمین و شهرداری |
| ۵ | مرکز معاوره بیماریهای رفتاری | ۸۹ | - | ۵۰ | ۳۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۰ | - | - | - | - | - | - | ۴۰ | ۴۰ | تعبرات اساسی بیمارستان (امام (ره)) |
| ۶ | تعبرات اساسی بیمارستان (امام (ره)) | ۸۹ | - | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۰ | ۵ | - | - | - | - | - | - | - | ۴۰ | ۴۰ | تعبرات اساسی بیمارستان شهدید چمران |
| ۷ | تعبرات اساسی بیمارستان (امام (ره)) ازنا | ۸۹ | - | ۲۵ | ۲۰ | ۱۲ | ۱۰ | ۵ | - | - | - | - | - | - | - | ۴۰ | ۴۰ | |

ناظر منطقه : غریب نواز - قاسمی - جمشیدی

| ردیف | عنوان | سال شروع | درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال | درصد پیشرفت فیزیکی بروزه های ازنا در سال ۱۳۸۹ | | | | | | | | | | | | اعتبار سال قبل میلیون ریال | اعتبار سال جاری میلیون ریال | توضیحات |
|------|---|----------|---------------------------------|---|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | | | |
| ۱ | تعبرات اساسی بیمارستان (امام (ره)) ازنا | ۸۹ | - | ۹۰ | ۸۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۱۰ | - | - | - | - | - | - | - | ۴۰ | ۴۰ | |



جدول پیشرفت فیزیکی ماهیانه

ناظر منطقه : آرامهر - محمدی - موسوی

| ردیف | عنوان | درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال قبل | سال شروع | درصد پیشرفت فیزیکی های چگنی در سال ۱۳۸۹ | درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های چگنی در سال ۱۳۸۹ | | | | | | | | | | | | ردیف | توضیحات | |
|------|---|-------------------------------------|----------|---|---|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|---------|--|
| | | | | | سال | اعتبار | سال | اعتبار | سال | اعتبار | سال | اعتبار | سال | اعتبار | سال | اعتبار | سال | | |
| ۱ | اورژنس بین جاده کافر مسلمان (چشمۀ زمزم) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۸۹ | |

| ردیف | عنوان | درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال قبل | سال شروع | درصد پیشرفت فیزیکی بیمارستانها در سال ۱۳۸۹ | درصد پیشرفت فیزیکی بیمارستانها در سال ۱۳۸۹ | | | | | | | | | | | | ردیف | توضیحات | | |
|------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|--|--|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|---------|---|--|
| | | | | | سال | اعتبار | سال | اعتبار | سال | اعتبار | سال | اعتبار | سال | اعتبار | سال | اعتبار | سال | | | |
| ۱ | بیمارستان ۶۷ تخت خوابی الیگوردز | ۲۵ | ۲۵ | - | ۴۵ | ۴۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۲ | ۱۰ | - | - | - | - | - | - | ۱ | | |
| ۲ | بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی بروجرد | ۴۱ | ۴۲ | - | ۵۰ | ۴۹ | ۴۹ | ۴۹ | ۴۹ | ۴۹ | ۴۹ | ۴۸ | ۴۸ | ۴۶ | ۴۶ | ۴۴ | ۴۲ | ۴۱ | ۲ | تعطیل - خلع ید پیمانکار - در حال تجهیز مجدد - انتخاب پیمانکار جدید - فعل |
| ۳ | بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی خرم اباد | ۹۱ | ۹۱ | - | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۲ | ۹۱ | ۹۱ | ۳ | فعل |



مشخصات و عکسهايی از پروژه های افتتاحی دانشگاه

سال ۱۳۸۹

نام پروژه: احداث منازل مسکونی پزشکان متخصص ازنا

متراژ زمین: درسایت بیمارستان

زیربنا: ۱۴۲ متر مربع

مبلغ پیمان: ۱۰۶۷ میلیون ریال

مبلغ هزینه شده: ۱۱۴۵ میلیون ریال

روش انجام پروژه: پیمانی

پیمانکار: شرکت پویا سقف نوین

وضعیت پروژه: تحویل موقت



نام پروژه: احداث مرکز بهداشتی درمانی روستایی مرگسر

متر از زمین: ۱۲۰۰ متر مربع

زیربنا: ۲۷۷ متر مربع

مبلغ پیمان: ۱۵۹۰ میلیون ریال

مبلغ هزینه شده: ۱۳۹۵ میلیون ریال

روش انجام پروژه: پیمانی

پیمانکار: شرکت آباد راهان سروش

وضعیت پروژه: تحويل موقت



نام پروژه: احداث مرکز بهداشتی درمانی عدل آباد

متر اثربار: ۱۵۰ متر مربع

زیربنا: ۲۷۷ متر مربع

مبلغ پیمان: ۱۶۰۰ میلیون ریال

مبلغ هزینه شده: ۱۴۴۰ میلیون ریال

روش انجام پروژه: پیمانی

پیمانکار: شرکت صلب سازه هرو

وضعیت پروژه: تحویل موقت



نام پروژه: احداث مرکز بهداشتی درمانی روستایی ناصرالدین

متر اثر زمین: ۱۸۳۰ متر مربع

زیربنا: ۲۷۷ متر مربع

مبلغ پیمان: ۱۵۶۲ میلیون ریال

مبلغ هزینه شده: ۱۴۷۷ میلیون ریال

روش انجام پروژه: پیمانی

پیمانکار: شرکت یادمان سازه پاسارگاد

وضعیت پروژه: تحويل موقت



نام پروژه: احداث مرکز بهداشتی درمانی روستایی خسروآباد

متر اثر زمین: ۱۴۷۶ متر مربع

زیر بنا: ۲۷۷ متر مربع

مبلغ پیمان: ۱۲۷۷ میلیون ریال

مبلغ هزینه شده: ۱۵۳۶ میلیون ریال

روش انجام پروژه: پیمانی

پیمانکار: شرکت یادمان سازه پاسارگاد

وضعیت پروژه: تحویل موقت



نام پروژه: احداث خانه بهداشت شکرآباد

متر از زمین: ۱۵۰ متر مربع

زیربنا: ۱۰۴ متر مربع

مبلغ پیمان: ۴۹۹ میلیون ریال

مبلغ هزینه شده: ۶۳۶ میلیون ریال

روش انجام پروژه: پیمانی

پیمانکار: شرکت عرش سازه کهمان

وضعیت پروژه: تحویل موقت

